

أمر موقع رقم (3)

إلى شركة :- -----

- 1- يتم تنفيذ العمود (ع7) الواقع على تقاطع محور (د - د) مع محوري (6 - 6) & (7 - 7) بقطاع ثابت من الدور الأرضي إلى الدور الأخير بحيث يكون قطاع العمود (30*152) بنفس تسليح الدور الأرضي طبقا للوحات المعتمدة .
- 2- يتم تنفيذ الكمر (ك1) الموجودة على محور (د - د) بين المنشرين مقلوبة بقطاع (20*60) بدلا من (12*60) طبقا للمعماري وبنفس التسليح .
- 3- يتم تنفيذ (ع3) (30*60) للدور الأرضي بتسليح (12*16) بدلا من (10*16) بالنسبة لارتفاع العمود الحر (4.10م) طبقا للتفصيلة الواردة بلوحات الانشائي .
- 4- يتم تنفيذ (ح5) (25*105) للدور الأرضي لارتفاع العمود الحر (4.60م) فأعلى بحيث يكون القص في الدور الأول علوي عكس ناحية الواجهة .
- 5- يتم تنفيذ فتحة ببلاطة المنشر لتعدية مواسير الصرف بداخلها بحيث تكون أبعاد الفتحة (30*30) طبقا للقطاع المرفق .

(التوقيع)

قائد طاقم الأشرف